

**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kota  
Renja Dinas Pekerjaan Umum KOTA BALIKPAPAN  
Tahun 2017**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

(Disisi dengan sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja SKPD Tahun n-1)										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
										8				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12										
										9				10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12						
										10				11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12								
1	01	03	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1.492	130.132.460,100.00	1.422	22.865.000,000.00	1.436	22.865.000,000.00	0	-	0	0	1.426	16.776.575,550.00	1.426	16.776.575,550.00	99.29%	73.37%	1.426	16.776.575,550				
1	01	03	01	15	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	25	Rp 125,281,078,400	-	-	4.00	22,133,434,000.00	0	-	0	0	1.407	16,524,135,550.00	1.407	16,524,135,550.00	35.19	74.66	1.407	16,524,135,550				
1	01	03	01	15	12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Stadion (Pembangunan Jalan Masuk Stadion Bop)											0.382	8,430,210,000.00	0.382									
1	01	03	01	15	14	Pembangunan Jalan Sepinggan Baru - Transad KM 8											0.156	2,343,319,000.00	0.156				0.29					
1	01	03	01	15	11	Pembangunan Jalan Transad KM. 8 Tembus KM. 10											0.532	4,138,206,550.00	0.532									
1	01	03	01	15	10	Pembangunan Jalan Masuk Stadion Balikpapan Tahap I (BANKUJ PROV. 2017)											0.337	1,612,400,000.00	0.337									
1	01	03	01	15	08	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	25	Rp 4,851,381,700	-	-	4.00	731,566,000.00	0	-	0	0	2	252,440,000.00	2	252,440,000.00	50.00	34.51	2.00	252,440,000			
1	01	03	01	15	08	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan											2	252,440,000.00	2									
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																42.59	54.58	1.23	8.388,287.775									
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									
1	01	03	01	33	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5.92%)	34.12%	53,507,700,000.00	5.92%	0	12.11%	8,490,000,000.00					11.61%	5,568,406,200.00	11.61%	6,971,922,300.00	95.89%	82.12%	17.52%	6,971,922,300				
1	01	03	01	33	01	Supervisi Pembangunan Trotoar	Dokumen (dok)	12	1,422,300,000.00	-	-	1.00	30,000,000.00	0	-	0	0	12,580,000.00	3	110,903,800.00	3	123,483,800	300.00	412	3	123,483,800		
1	01	03	01	33	01	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota											0	12,580,000.00	0	110,903,800.00								
1	01	03	01	33	03	Pemeliharaan Trotoar	Panjang Trotoar (meter)	15000	52,085,400,000.00	-	-	3,000.00	8,460,000,000.00	0	-	0	0	1,390,936,100.00	3638	5,457,502,400.00	3,638	6,848,438,500	121	81	3,638	6,848,438,500		
1	01	03	01	33	03	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota											0	1,390,936,100.00	3638	5,457,502,400.00								
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																210.63	246.28	1820.50	3,485,961,150									
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
1	01	03	01	18	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79.07%)	81.14%	409,326,289,780.00	79.07%	0	79.15%	71,388,800,000.00						79.63%	26,586,230,499.50	79.63%	38,437,420,693.00	100.60%	53.84%	159%	38,437,420,693			
1	01	03	01	15	09	Peningkatan Jalan Masuk Pasar Karang Joang	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	42,490	368,547,950,300.00	-	-	2,490.00	64,488,000,000.00	0	-	0	0	8,353,698,531.00	4967.2	22,648,605,503.00	4,967.20	31,002,304,034.00	199%	48%	4,967.20	31,002,304,034		
1	01	03	01	18	12	Peningkatan Jalan Leljen (TNI) ZA, Maulani												1090	3,553,326,000.00									
1	01	03	01	18	07	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)												279.5	4,444,036,400.00									
1	01	03	01	18	07	Pemeliharaan berkala dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK 2017)												3697.7	14,651,241,103.00									
1	01	03	01	18	09	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	50	10,778,339,480.00	-	-	10.00	1,400,800,000.00	0	-	0	0	309,442,000.00	3	1,438,184,500.00	3.00	1,747,626,500.00	30%	125%	3.00	1,747,626,500		
1	01	03	01	18	09	DED Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan												309,442,000.00	3	1,747,626,500.00								
1	01	03	01	18	06	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	1,900	10,000,000,000.00	-	-	200.00	1,500,000,000.00	0	-	0	0	797,416,250.00	0	471,859,000.00	3666.45	1,510,196,800.00	3,666.45	2,779,472,050.00	1833%	185%	3,666.45	2,779,472,050
1	01	03	01	19	08	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	20,000,000,000.00	-	-	1.00	4,000,000,000.00	0	-	0	0	126,149,210.00	0	1,099,798,440.00	0	692,826,762.50	1	989,243,696.50	1.00	2,908,018,109.00		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																541%	108%	2,159.41	9,689,355,173									
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
1	01	03	01	28	Program Pengendalian Banjir	Titik Banir (50 titik)	15	11,904,945,000.00			4	1,950,000,000.00						0	13,452,450.00	0	13,452,450.00	0	0.69	-	13,452,450			
1	01	03	01	28	01	Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya (Meter)	30,000.00	11,904,945,000.00	-	-	6,000.00	1,950,000,000.00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0.69	-	13,452,450		
1	01	03	01	28	21	Pembebasan Lahan Untuk Pengendalian Banjir (Lahan Sungai Ampal)												0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																-	0.69	-	13,452,450									
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja SKPD Tahun n-1)																				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
<b>Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase</b> <b>% Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara (90%)</b>																						90%	64,408,805,000.00	90%	64,408,805,000.00	90%	10,550,000,000.00	576,901,246.00	1,796,012,430.00	1,065,177,850.00	1349.62%	7,095,188,570.00	1350%	10,533,280,096.00	1499.58%	99.84%	1439.62%	10,533,280,096
1	01	03	01	16	Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase	Panjang Saluran yang dipelihara (meter)	2,500	15,262,750,000.00	-	-	500.00	2,500,000,000.00	0	-	0	233,915,000.00	0	6748.1	3,835,367,700.00	6748.1	4,069,282,700.00	1350%	163%	6748.1	4,069,282,700													
1	01	03	01	16	05	Pemeliharaan Infrastruktur Bidang Pengairan							0	-	0	2728.4	-	2728.4	2,964,881,950.00																			
1	01	03	01	28	22	Pemeliharaan Saluran dan Bendali Kota							0	-	0	0	-	4019.7	850,485,750.00																			
1	01	03	01	28	-	Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase	Dokumen (dok)	10	305,255,000.00	-	-	2.00	50,000,000.00	0	-	0	-	0	11,899,090.00	1	1,459,580,500.00	1	1,471,479,590.00	50%	2943%	1	1,471,479,590											
1	01	03	01	28	20	DED Bidang SDA dan Drainase							0	-	0	-	0	11,899,090.00	1	1,459,580,500.00																		
1	01	03	01	16	-	Operasional Pemeliharaan Saluran	Paket	1	48,840,800,000.00	-	-	1.00	8,000,000,000.00	0	576,901,246.00	0	1,562,097,430.00	0	1,053,278,760.00	1	1,806,240,370.00	1	4,992,517,806.00	100%	62%	1	4,992,517,806											
1	01	03	01	16	06	Operasional Pemeliharaan Drainase Kota							0	576,901,246.00	0	1,562,097,430.00	0	1,053,278,760.00	1	1,806,240,370.00																		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																500%	1056%	2,250.03	3,511,093,369																			
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																			
<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b> <b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (50%)</b>																						90%	16,548,750,000.00	60%	16,548,750,000.00	60%	2,975,000,000.00	-	575,658,150.00	-	46.73	1,896,320,560.00	48.73	1,896,320,560.00	8120.83%	63.74%	48.725	1,896,320,560
1	01	03	01	24	Peningkatan Irigasi	Panjang Irigasi (meter)	16000	16,548,750,000.00	-	-	4,000.00	2,975,000,000.00	-	0	575,658,150.00	0	463,722,540.00	451	1,896,320,560.00	451	2,935,701,250.00	11%	99%	451	2,935,701,250													
1	01	03	01	24	18	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2018)							-	0	575,658,150.00	0	463,722,540.00	451	1,896,320,560.00																			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																0.11	0.99	451.00	2,935,701,250																			
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																			
<b>Program Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <b>Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik (72.58%)</b>																						90.32	234,340,025,350.00	72.58	234,340,025,350.00	77.42	38,450,025,350.00	1,727,626,269.00	4,130,840,362.00	2,747,871,279.00	183.33	9,061,340,182.00	183.333	17,667,678,092.00	236.80%	45.95%	255.913	17,667,678,092
1	01	03	01	02	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dibangun/ditingkatkan (gedung kantor)	4	187,339,518,350.00	-	-	0	29,449,518,350.00	0	-	0	0	276,005,700.00	0	231,787,870.00	0	507,793,570.00	0%	2%	0	507,793,570													
1	01	03	01	02	46	Pembangunan Gedung Kantor DPRD											276,005,700.00	0	231,787,870.00																			
1	01	03	01	02	Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)	Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (gedung kantor)	150	12,000,507,000.00	-	-	30.00	2,000,507,000.00	0	-	0	1,634,101,895.00	0	152,245,000.00	55	3,600,162,459.00	55	5,386,509,354.00	183%	269%	55	5,386,509,354												
1	01	03	01	02	51	Pemeliharaan Gedung-Gedung Pemerintah Kota Balikpapan (POMMS)							0	1,634,101,895.00	0	152,245,000.00	55	3,600,162,459.00																				
1	01	03	01	02	Pengelolaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dikelola/dipelihara (gedung)	6	35,000,000,000.00	-	-	6.00	7,000,000,000.00	0	1,727,626,269.00	0	2,496,738,467.00	0	2,319,620,579.00	8	5,229,389,853.00	8	11,773,375,168.00	133%	168%	8	11,773,375,168												
1	01	03	01	02	50	Pengelolaan Gedung dan Kantor							0	1,727,626,269.00	0	2,496,738,467.00	0	2,319,620,579.00	8	5,229,389,853.00																		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																106%	146%	21.00	5,889,226,031																			
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
<b>Program Sarana dan Prasarana Umum</b> <b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum (75%)</b>																						80	15,000,000,000.00	75	15,000,000,000.00	75	14,550,000,000.00	-	-	-	8	35,444,235,304.00	8	35,444,235,304.00	10.67%	243.60%	83.000	35,444,235,304
1	01	03	01	44	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan (unit)	5	78,740,245,312.50	-	-	1.00	14,250,000,000.00	0	-	0	0	8.00	34,561,446,879.00	8	34,561,446,879.00	8	2.43	8	34,561,446,879														
1	01	03	01	44	01	Pemeltangan Lahan Gedung Serbaguna/ Aula Pantai Wisata Manozar ( PERKEMPINNAS )												1	722,707,280.00																			
1	01	03	01	44	06	Pembangunan Balikpapan Islamic Center												1	24,807,408,500.00																			
1	01	03	01	44	12	Pembangunan parkir Gedung Gelora (lanjutan 2014)												1	7,276,530,519.00																			
1	01	03	01	44	13	Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Pantai Manozar ( Bantuan Keuangan Provinsi 2016 )												1	969,419,000.00																			
1	01	03	01	02	90	Pemasangan Sambungan Baru Listrik dan Air DPMPPT												1	278,725,000.00																			
1	01	03	01	34	05	Perbaikan Sarana dan Prasarana Lapangan Foni												1	197,960,070.00																			
1	01	03	01	44	15	Pradesign Balikpapan Smart City Center (Eks. Mapolda)												1	46,820,975.00																			
1	01	03	01	44	20	Pembuatan Kelengkapan Sarana Perkempimmas												1	260,874,535.00																			
1	01	03	01	44	-	Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Dokumen (paket)	5	1,657,669,375.00	-	-	1.00	300,000,000.00	0	-	0	-	1	882,788,425.00	1	882,788,425.00	1	2.94	1	882,788,425													
1	01	03	01	44	02	DED ASMABA Yooyakarta												1	882,788,425.00																			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																4.50	2.68	4.50	17,722,117,652																			
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja SKPD Tahun n-1)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																						83%	98%	20.704.00	18.255.510,622
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																						110%	23%	3.30	2.160.188,807
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																						1620%	39.510.254,500.00	1620%	39.510.254,500.00
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																						332%	4.614.204,400.00	332%	4.614.204,400.00
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																						100%	2.140.000,000.00	100%	2.140.000,000.00
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>																						97%	242.259,889	97%	242.259,889
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						Sangat Tinggi	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Rendah
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																									
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)</b>																									
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)</b>																									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun n-1 (Akhir Thn Pelaks Renja SKPD Tahun n-1)					
										I	II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA SKPD TAHUN BERIKUTNYA

) Coret yang tidak perlu

Notes :  
 Kegiatan yang tidak masuk dalam evaluasi renja  
 - Kegiatan Relokasi  
 - Kegiatan tanggap bencana

DISUSUN,  
 Balikpapan, 30 Mei 2017  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN

TARA ALLORANTE

DIEVALUASI  
 Balikpapan, 30 Mei 2017  
 KEPALA BAPPEDA LITBAN  
 KOTA BALIKPAPAN

(.....)

Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket.
15=14/5 x100%		16	17
K	Rp		
95.54%	12.89%	Bid. Jalan dan Jembatan	
5.63	13.19	Bid. Jalan dan Jembatan	
95.54			
8.00	5.20	Bid. Jalan dan Jembatan	
36.39	9.20		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
51.36%	13.03%	Bid. Jalan dan Jembatan	
25%	9%	Bid. Jalan dan Jembatan	
24%	13%	Bid. Jalan dan Jembatan	
25%	11%		
Sangat Rendah	Tinggi		
195.59%	9.39%	Bid. Jalan dan Jembatan	
12%	8.41%	Bid. Jalan dan Jembatan	
6%	16.21%	Bid. Jalan dan Jembatan	
193%	27.79%	Bid. Jalan dan Jembatan	
100%	14.34%	Bid. Jalan dan Jembatan	
78%	17%		
Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
0.00%	0.11%	Bid. SDA dan Drainase	
0	0.11	Sekretariat	
		Bid. SDA dan Drainase	
-	0.11		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket.
15=14/5 x100%		16	17
K	Rp		
1599.58%	16.35%	Bid. SDA dan Drainase	
270%	27%	Bid. SDA dan Drainase	
10%	482%	Bid. SDA dan Drainase	
		Bid. SDA dan Drainase	
100%	10%	Bid. SDA dan Drainase	
		Bid. SDA dan Drainase	
127%	173%		
Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5413.89%	11.46%	Bid. SDA dan Drainase	
2.82%	17.74%	Bid. SDA dan Drainase	
2.82%	17.74%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
283.34%	7.54%	Bid. Gedung Pemerintah	
0%	0%	Bid. Gedung Pemerintah	
37%	45%	Bid. Gedung Pemerintah	
133%	34%	Bid. Gedung Pemerintah	
57%	26%		
Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
103.75%	236.29%	Bid. Gedung Pemerintah	
1.6	0.44	Bid. Gedung Pemerintah	
0.2	0.53	Bid. Gedung Pemerintah	
0.99	0.49		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket.
15-14/5 x100%		16	17
K	Rp		
100.00%	23.07%	Bid. Gedung Pemerintah	
20%	0.23	Sekretariat	
20%	23%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
232.43%	3.05%	Bid. PLP	
5.24	5.40	Bid. PLP	
5.24	5.40		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2377.91%	22.67%	Bid. PLP	
11%	23%	Bid. PLP	
11%	23%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7680.97%	5.80%	Bid. PLP	
8.38%	5.80%	Bid. PLP	
		Bid. PLP	
8.38%	5.80%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Sekretariat	
5%	16%	Sekretariat	
21%	8%	Sekretariat	
20%	18%	Sekretariat	
16%	15%	Sekretariat	
14%	15%	Sekretariat	
20%	13%	Sekretariat	
2%	19%	Sekretariat	
21%	42%	Sekretariat	
15%	18%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Sekretariat	
0%	16%	Sekretariat	
25%	11%	Sekretariat	
33%	14%	Sekretariat	
19%	14%		
Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket.
15=14/5 x100%		16	17
K	Rp		

IG