

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (2018)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9 x 10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17			
	15 01	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas, kondisi awal 1.415	1.492	52.698.506,000	1.426	-	1.430	47.450,000,000	1.430	44.484.985.645,000	100,00%	93,75%	1.430	44.484.985.645	95,87%	84,41%	DPU	
	15	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (km)	20	125.281.078,400	1.407	16.524.135.550,000	3	44.160.000,000,000	3.14	41.415.618.845,000	100,00%	93,79%	4,55	57.939.754,495	29,77%	59,44%	DPU	
	15 01 009	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen	5	10.436.120,000	-	-	5,00	1.920.000,000,000	5,00	1.834.918.900,000	100,00%	95,57%	5,00	1.834.918.900	100,00%	17,58%	DPU	
	15 01 012	Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	25	5.134.388,000	2,00	252.440,000,000	5,00	1.120.000,000,000	5,00	1.013.976.700,000	100,00%	90,53%	7,00	1.266.416,700	36,00%	29,58%	DPU	
	15 01 013	Pembebasan Lahan utk Pembangunan Jalan dan Jembatan	m2	20,000	24.634.078,900	-	-	4.000,000	290.000,000,000	-	220.471.100,000	0,00%	88,19%	-	220.471.100	0,00%	0,89%	DPU	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												75,00%	92,02%		41,44%	26,87%
PREDIKAT KINERJA												Sedang	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah

	33 01	Program Pembangunan Pedestrian Kota	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar (5,32%)	34,12%	124.515,000,000	11,61%	-	11,61%	10,100,000,000	8,72%	9.462.290,500,000	75,10%	93,69%	20,32%	9.462.290,500	59,58%	7,00%	DPU	
	33 01 001	Perencanaan Pemeliharaan Trotoar	Dokumen (dok)	12	1.392.300,000	-	-	4,00	400,000,000,000	4,00	378.128,200,000	100,00%	94,53%	4,00	378.128,200	33,33%	27,16%	DPU	
	33 01 002	Pemeliharaan Trotoar dalam Kota	Panjang Trotoar (meter)	15,000	52.085.400,000	3,638,000	6.848.438,500,000	1,537,200	9.400,000,000,000	1,537,200	8.471.546,200,000	100,00%	90,12%	5,175,200	15.319.864,700	58,73%	42,56%	DPU	
	33 01 003	Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota	Dokumen (dok)	13	1.422.300,000	3,00	123.483,800,000	3,00	300,000,000,000	3,00	234.488,600,000	100,00%	78,16%	6,00	357.972,400	69,23%	33,85%	DPU	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00%	87,61%		53,77%	34,52%
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Tinggi		Rendah	Sangat Rendah

	18 01	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan (79,07%)	91,14%	467.284.354,000	79,63%	26.586.230,500	86,79%	86.105.557,600	86,43%	75.973.062,068,500	99,59%	88,23%	87,43%	102.559.292,568	107,75%	21,95%	DPU	
	18 01	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan (meter)	42,490	373.810.950,300	4.967,200	31.002.304,034,000	41,006,000	70.863,451,000	41,006,710	61.897.225,867,000	100,00%	87,35%	45.973,910	82.899,529,901	119,88%	33,15%	DPU	
	18 01 013	Peningkatan Jembatan	Jembatan	500	18.315,300,000	-	-	6,00	2.121,200,000	6,00	1.741.743,501,500	100,00%	92,11%	6,00	1.741.743,502	1,20%	9,51%	DPU	
	18 01 014	Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dokumen (dok)	50	10.628.339,480	3,00	1.747.626,500,000	25,00	2.931,673,000	25,00	2.749.202,400,000	100,00%	93,78%	28,00	4.496.628,900	62,00%	58,75%	DPU	
	18 01 015	Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Laporan supervisi pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan (dokumen)	100	15.942.509,220	-	-	25,00	1.938,660,000	25,00	1.749.775,500,000	100,00%	90,26%	25,00	1.749.775,500	25,00%	10,98%	DPU	
	18 01 016	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Infrastruktur BM)	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara (meter)	1,900	19,000,000,000	3,666,450	2.779,472,050,000	5,513	4,200,000,000	5,513,000	4.179,499,000,000	100,00%	99,51%	9,179,450	6.958,971,050	678,10%	51,25%	DPU	
	18 01 017	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Paket	1	20,000,000,000	1,00	2,908,018,109,000	1	4,050,483,600	1,00	3,655,615,800,000	100,00%	90,23%	1,00	6,563,633,909	0,00%	47,36%	DPU	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00%	90,54%		147,36%	35,17%
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah

	28 01	Program Pengendalian Banjir	Titik Banjir (50 titik)	35	120.715,680,900	-	-	4	25.263,700,000	-	9.751.695,368,000	0,00%	3859,96%	-	9.751.695,368	0,00%	8,08%	DPU	
	28 01	Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	12,500	64,008,690,250	-	-	718	10,668,800,000	718,000	9,181,063,325,000	100,00%	85,89%	718,000	9,181,063,325	5,74%	14,34%	DPU	
	28 01 01	Supervisi Pengendalian Banjir	Dokumen laporan supervisi pengendalian banjir (dok)	25	2,023,840,650	-	-	2	380,000,000	2,00	389,939,725,000	100,00%	97,35%	2,00	389,939,725	8,00%	18,28%	DPU	
	28 01 01	Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir	Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya (Meter)	30,000	54,683,150,000	-	-	6000	5,000,000,000	-	200,682,318,000	0,00%	4,01%	-	200,682,318	0,00%	0,37%	DPU	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												66,67%	62,42%		4,58%	11,00%
PREDIKAT KINERJA												Sedang	Sedang		Sangat Rendah	Sangat Rendah

	16 01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	47,86%	199,037,500,000	0%	44,00%	45,36%	35,600,350,000	5,320,950	29.752.883,468,000	45,36%	83,57%	45,36%	29.752.883,468	94,78%	14,95%	DPU	
	16 01 001	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2500	182,045,826,500	-	-	5,321	33,518,850,000	5,320,950	27,841,997,112,000	100,00%	83,06%	5,320,950	27,841,997,112	212,84%	15,29%	DPU	
	16 01 005	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (dok)	5	3,780,750,000	-	-	8	883,500,000	8,00	807,117,700,000	100,00%	91,35%	8,00	807,117,700	160,00%	21,35%	DPU	
	16 01 01	Supervisi Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Dokumen (Dok)	5	5,671,125,000	-	-	8	1,198,000,000	8,00	1,103,768,656,000	100,00%	92,13%	8,00	1,103,768,656	160,00%	19,40%	DPU	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00%	88,85%		177,61%	18,70%
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (2018)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9 x 10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga (91.07%)	91.07%	127,059,475,000	91.07%	18,255,510,622	91.07%	23,600,000,000	91.07%	10,270,880,701	91.07%	43.52%	91.07%	28,528,381,323	91.07%	22.45%	DPU		
	34 01	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan (unit)	1	46,410,000,000	-	-	1	10,000,000,000	1.00	9,406,272,500.00	100.00%	94.06%	1.00	9,406,272,500	100.00%	20.27%	DPU		
perubahan	34	01	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen	3	1,491,545,000		1	100,000,000	1.00	95,876,000.00	100.00%	95.88%	1.00	95,876,000	33.33%	6.43%	DPU		
	34 01	-	Pembebasan Lahan untuk Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaannya (meter)	105,000	79,157,930,000	20,704,000	18,255,510,622,000	15,000	13,500,000,000	-	768,732,201.00	0.00%	5.69%	20,704.00	19,024,242,823	19.72%	24.03%	DPU	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												66.67%	65.21%		51.02%	16.91%				
PREDIKAT KINERJA												SEdang	SEdang		Rendah	Sangat Rendah				
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Bersih (92%)	80.80%	70,850,743,000	0	2,160,188,807	79.00%	12,028,000,000	79.00	11,101,045,115	10000.00%	92.29%	79.00	13,261,233,022	9777.23%	18.72%			
	01	-	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Sambungan Rumah Air Bersih (km)	63,000	59,505,503,000	3,300	2,160,188,807.00	4,452.00	11,728,000,000	4,452.00	10,815,998,915.00	100.00%	92.22%	7,752.00	12,976,187,722	12.30%	21.81%	DPU	
	01	-	Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Air Bersih	Dokumen	7	2,037,644,000	-	-	1.00	300,000,000	1.00	285,046,200.00	100.00%	95.02%	1.00	285,046,200	14.29%	13.99%	DPU	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100.00%	93.62%		13.38%	17.90%				
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	-		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (45%)	1	180,820,000,000	45%		50%	104,235,421,000	50.00	60,080,795,004.00	10000.00%	57.64%	50.45	60,080,795,004	7207.14%	33.23%	DPU		
	35 01	Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan (meter)	209,386	174,250,000,000	23,543.05	39,510,254,500.00	31,224	101,387,053,130	31,223.67	101,097,703,912.00	100.00%	99.71%	54,766.72	140,607,958,412	26.16%	80.89%	DPU		
	35 01	001	Perencanaan/Peningkatan Jalan Lingkungan	dokumen perencanaan	19	420,000,000			1.00	30,000,000	1.00	29,770,000.00	100.00%	99.23%	1.00	29,770,000	5.26%	7.99%	DPU	
	35 01		Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan	Laporan dokumen supervisi	127	6,150,000,000	-	-	55	2,818,567,870	55.00	1,939,352,800.00	100.00%	68.81%	55.00	1,939,352,800	43.31%	31.53%	DPU	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100.00%	89.25%		24.91%	39.77%				
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik (45%)	70%	84,050,000,000	45%	4,614,204,400	50%	18,425,685,000	50.00	17,532,280,358	50.00%	95.15%	50.48	22,146,484,750	7207.14%	26.35%	DPU		
	01	Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	40,000	79,500,000,000	3,316.82	4,614,204,400.00	3,903.480	17,506,624,300	3,903.48	16,655,610,000.00	100.00%	95.14%	7,220.30	21,269,814,400	18.05%	26.75%	DPU		
	01		Perencanaan/Peningkatan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan (meter)	19	700,000,000	-	-	8	41,000,000	8.00	39,730,000.00	100.00%	96.90%	8.00	39,730,000	42.11%	5.68%	DPU	
	01		Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan	Dokumen	67	3,850,000,000	-	-	15	878,068,700	15.00	836,940,350.00	100.00%	95.32%	15.00	836,940,350	22.39%	21.74%	DPU	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100.00%	95.79%		27.51%	18.06%				
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran (100%)	100	11,824,850,875	100	2,995,965,430	100	2,263,168,800	100.00	921,844,800.00	100.00%	40.73%	100.00	3,917,210,230	100.00%	33.13%	DPU		
	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (rek)	360	1,436,664,125	19	227,422,332.00	19.00	249,900,000	19.00	240,899,777.00	100.00%	96.40%	38.00	468,322,109	10.96%	32.60%	DPU	
	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	375	552,563,125	80	41,657,700.00	22.00	92,240,000	22.00	34,901,700.00	100.00%	37.84%	102.00	76,759,400	27.20%	13.89%	DPU	
	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (org)	20	1,105,126,250	4	198,495,360.00	4.00	200,000,000	4.00	185,954,494.00	100.00%	92.98%	8.00	384,448,854	40.00%	34.79%	DPU	
	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (jenis)	340	607,819,438	56	94,144,980.00	83.00	105,500,000	83.00	92,645,800.00	100.00%	87.82%	139.00	186,790,780	40.88%	30.73%	DPU	
	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan (jenis)	50	552,563,125	7	83,578,750.00	9.00	131,597,000	9.00	128,932,000.00	100.00%	97.97%	16.00	212,510,750	32.00%	38.46%	DPU	
	01	012	Penyediaan Komponen Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Listrik	1	20,000,000	0	-	1.00	17,400,000	1.00	12,881,000.00	100.00%	74.03%	1.00	12,881,000	100.00%	64.41%	DPU	
	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Harian (org)	590	1,105,126,250	120	140,783,850.00	130.00	199,992,000	130.00	144,644,700.00	100.00%	72.33%	250.00	285,428,550	42.37%	25.83%	DPU	
	01	018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (kali)	460	2,210,252,500	10	416,399,191.00	28.00	450,000,000	28.00	409,589,717.00	100.00%	91.02%	38.00	825,867,908	8.26%	37.37%	DPU	
	01	019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran (org)	175	4,254,736,063	37	1,793,683,267.00	37.00	816,539,800	37.00	724,221,500.00	100.00%	88.69%	74.00	2,516,904,767	42.29%	59.16%	DPU	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100.00%	82.12%		38.17%	37.47%				
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (100%)	100	32,163,440,000	100	726,779,866	100	1,234,420,000	100.00	981,406,597	100.00%	79.50%	100.00	1,708,186,263	100.00%	5.31%	DPU		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (2018)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
	01	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	4	23.000.000,000	-	-	3.00	47.600,000	3.00	45.430.000,00	100,00%	95,44%	3.00	45.430.000	75,00%	0,20%	DPU	
	01	009	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	13	3.268.450,000	-	-	5,00	257.000,000	5,00	254.303.000,00	100,00%	98,95%	5,00	254.303.000	38,46%	7,78%	DPU	
	01	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)	3	1.347.725,000	1,00	215.617.150,00	3,00	135.000,000	3,00	114.882.900,00	100,00%	85,10%	4,00	330.500,050	133,33%	24,52%	DPU	
	01	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	50	3.454.085,000	52,00	363.815.016,00	50,00	609.320,000	50,00	408.579.696,75	100,00%	67,06%	50,00	772.394.713	100,00%	22,36%	DPU	
	01	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (jenis)	176	1.093.180,000	10,00	147.347.500,00	180,00	185.500,000	180,00	158.211.000,00	100,00%	85,20%	180,00	305.558.500	102,27%	27,95%	DPU	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												100,00%	86,37%		89,81%	16,56%				
PREDIKAT KINERJA												Sangat Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					2.212.309.966,025		1.21919E+11		447.026.798,200		347.384.503,681				469.026.696,545			DPU		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14												100,00%	67,12%		69,51%	34,45%				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 14)												Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :																				
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :																				
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA SRPD TAHUN BERIKUTNYA :																				

*) Coret yang tidak perlu

Notes :
 Kegiatan yang tidak masuk dalam evaluasi reja
 - Kegiatan Relokasi
 - Kegiatan tanggap bencana

DISUSUN,
 Balikpapan, 28 JANUARI 2019
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN

A.M. YUSRI RAMLI

DIEVALUASI,
 Balikpapan, 28 JANUARI 2019
 KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KOTA BALIKPAPAN

(.....)